

## Spørsmål nr. 1013

## Bompengeprojekter vedtatt i perioden 2000-2013

Vedtatt (år)	Prosjekt	Fylke	Opprinnelig vedtatt	Revisjoner/tillegg/ endringer etc	Opprinnelig vedtatt				Resultat			Merknad				
					Kostnad (mill kr)	Bompenger (pst)	Annet (pst)	Fin. kostnad (mill kr)	Innr. kostnad (mill kr)	Oppr. kostnad justert (mill kr)	Faktisk/ forventet kostnad (mill. kr)		Endring (pst.)			
2013	E6 Frya - Sjøa	Oppland	Prop 51 S (2012-2013)		4 660	50 %	50 %	1 680	250	4 660	4 660	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	Rv 4 Lunner grense - Jaren og Lygna sør	Oppland	Prop 50 S (2012-2013)		2 150	62 %	38 %	850	150	2 150	2 150	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	E18 Bommestad - Sky	Vestfold	Prop 123 S (2012-2013)		4 200	71 %	29 %	-	-	4 200	4 200	0 %	Ikke ferdigstilt. Del av E18 Vestfold			
	E39 Rogfast - forhåndsinnkreving av bompenger	Rogaland	Prop 117 S (2012-2013)		257	100 %	0 %	0	3	257	257	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	E134 Stordalstunnelen	Hordaland	Prop 156 S (2012-2013)		426	46 %	54 %	109	45	426	426	0 %	Ikke ferdigstilt.			
2012	E16 Fønhus - Bagn	Oppland	Prop 101 S (2011-2012)		420	52 %	48 %	180	45	487	487	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	Fv 33 Skreifjella - Totenvika	Oppland	Prop 6 S (2012-2013)		425	38 %	62 %	94	45	-	-	-	Fylkesvegprosjekt.			
	Rv 13 Ryfast	Rogaland	Prop 109 S (2011-2012)		5 220	93 %	7 %	4 700	400	5 220	5 220	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	E39 Eiganestunnelen	Rogaland	Prop 36 S (2012-2013)		2 440	50 %	50 %	-	-	2 499	2 499	0 %	Ikke ferdigstilt. Del av Nord-Jærenpakken			
	Fv 545 i Filjar og Stord kommuner	Hordaland	Prop 149 S (2011-2012)		59	69 %	31 %	0	0,4	-	-	-	Fylkesvegprosjekt.			
	E136 Tresfjordbrua og Vågstrandtunnelen	Møre og Romsdal	Prop 80 S (2011-2012)		1 250	50 %	50 %	425	90	1 451	1 504	4 %	Ikke ferdigstilt.			
	E6 Hålogalandsbrua og skredsikring E10 Trældal - Leirvik	Nordland	Prop 117 S (2011-2012)		2 480	35 %	65 %	850	100	2 895	2 895	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	Tromsøpakke 3, trinn 1	Troms	Prop 113 S (2011-2012)		211	44 %	56 %	5	0	-	-	-	Ikke ferdigstilt. Drivstoffavgift.			
2011	E18 Melleby - Momarken	Østfold	Prop 131 S (2010-2011)		991	22 %	78 %	-	-	1 080	1 080	0 %	Ikke ferdigstilt. Del av Østfoldpakka			
	E6 Minnesund - Skaberud	Akershus og Hedmark	Prop 13 S (2011-2012)		4 300	70 %	30 %	-	-	5 022	5 022	0 %	Ikke ferdigstilt. Del av E18 Gradermoen - Kolomoen			
	Rv 2 Kongsvinger - Slomarka	Hedmark	Prop 104 S (2010-2011)		1 700	58 %	42 %	655	135	2 031	2 031	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	Fv 34 Grime - Vesleelva	Oppland	Prop 103 S (2010-2011)		193	52 %	48 %	82	45	-	-	-	Fylkesvegprosjekt.			
	E18 Gulli - Langåker	Vestfold	Prop 56 S (2010-2011)		2 510	70 %	30 %	-	-	3 045	3 045	0 %	Ikke ferdigstilt. Del av E18 Vestfold			
	E18 Aust-Agderpakka - utviding	Aust-Agder	Prop 106 (2010-2011)		190	100 %	0 %	-	-	-	-	-	Ikke ferdigstilt. Utvidelse av eks. bompengoordning.			
	E39 Astad - Knutset	Møre og Romsdal	Prop 57 S (2010-2011)		142	79 %	21 %	66	22	-	-	-	Ikke ferdigstilt. Ikke rapportert, jf < 200 mill kr			
	Fv 659 Nordøyvegen - forhåndsinnkreving av bompenger	Møre og Romsdal	Prop 1 S (2011-2012)		9	100 %	0 %	0	-	-	-	-	Fylkesvegprosjekt.			
	Fosenpakka	Sør- og Nord-Trøndelag	Prop 124 S (2010-2011)		1 304	75 %	25 %	170	53	-	-	-	Fylkesvegprosjekt.			
	Rv 80 Løding - Vikan	Nordland	Prop 63 S (2010-2011)		526	40 %	60 %	85	15	602	602	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	E6 Møllnes - Kvenvik - Hjemmeluft	Finnmark	Prop 53 S (2010-2011)		635	25 %	75 %	105	45	727	739	2 %	Ikke ferdigstilt.			
2010	Rv 7 Sokna - Ørgenvika	Buskerud	Prop 157 S (2009-2010)		1 520	53 %	47 %	770	45	1 844	1 844	0 %	Ikke ferdigstilt.			
	Fv 469 Hidra fastlandssamband	Vest-Agder	Prop 158 S (2009-2010)		354	28 %	72 %	81	39	-	-	-	Fylkesvegprosjekt.			
	E6 Dal - Minnesund og Skaberudkrysset	Akershus	St prp nr 82 (2008-2009)		2 300	65 %	35 %	-	-	2 594	2 440	-6 %	Del av E18 Gradermoen - Kolomoen			
2009	E6 Øyer - Tretten	Oppland	St prp nr 59 (2008-2009)	Prop 70 S (2009-2010)	1 130	44 %	56 %	290	81	1 390	1 390	0 %	Trafikkåpning i 2012 - sluttrapportering i 2013. Finans- og innkrevingskostnader ikke oppdatert.			
	E18 Sky - Langangen	Vestfold og Telemark	St prp nr 60 (2008-2009)		1 765	66 %	34 %	-	-	2 036	2 036	0 %	Trafikkåpning i 2012 - sluttrapportering i 2013. Del av E18 Vestfold.			
	Samferdselspakke Kristiansand - fase 1	Vest-Agder	St prp nr 98 (2008-2009)		1 800	87 %	13 %	220	80	-	-	-	Ikke ferdigstilt.			
	Vossapakken	Hordaland	St prp nr 61 (2008-2009)		1 130	53 %	47 %	290	90	1 370	1 473	8 %	Ikke ferdigstilt.			
	Kvammapakken	Hordaland	St prp nr 77 (2008-2009)		440	90 %	10 %	165	100	-	-	-	Ikke ferdigstilt.			
	Børmlopakken	Hordaland	St prp nr 78 (2008-2009)		1 003	64 %	36 %	135	42	-	-	-	Ikke ferdigstilt.			
	Miljøpakke Trondheim, trinn 1	Sør-Trøndelag	St prp nr 85 (2008-2009)		4 825	81 %	19 %	-	-	-	-	-	Ikke ferdigstilt.			
	E6 Nidelv bru - Grillstad og Værnes - Kvithamar	Sør- og Nord-Trøndelag	St prp nr 31 (2008-2009)		3 500	79 %	21 %	-	-	4 246	4 245	0 %	Ikke ferdigstilt. Utvidelse av eks. bompengoordning.			
	Rv 78 Tøventunnelen med tilførselsvegarr	Nordland	St prp nr 90 (2008-2009)		1 460	28 %	72 %	231	85	-	-	-	Fylkesvegprosjekt fom 2010			
	2008	Oslopakke 3	Akershus og Oslo	St prp nr 40 (2007-2008)	St prp nr 72 (2008-2009) St meld nr 17 (2008-2009) Prop 53 S (200-2010) Prop 1 S (2010-2011) Prop 1 S (2011-2012) Prop 113 S (2011-2012) Prop 1 S (2012-2013)	Ikke endelig fastsatt								-	-	-
Rv 47 T-forbindelsen		Rogaland	St prp nr 72 (1999-2000)	St prp nr 70 (2007-2008)	1 440	57 %	43 %	75	47	-	-	-	Fylkesvegprosjekt fom 2010.			
Fv 107 Jondalstunnelen		Hordaland	St prp nr 72 (2007-2008)		760	11 %	89 %	48	44	-	-	-	Fylkesvegprosjekt.			
Rv 551 Årsnes feriekai og utbetring Løfallstrand - Årsnes		Hordaland	St prp nr 2 (2008-2009)		80	50 %	50 %	-	-	-	-	-	Endelig kostnad ikke rapportert, if < 200 mill kr.			
E39 Knutset-Høgset og rv 70 Brunneset - Øygarden		Møre og Romsdal	St prp nr 41 (2007-2008)		374	92 %	8 %	-	-	462	462	0 %	Ikke ferdigstilt. Utvidelse av eks. bompengoordning.			
Rv 714 Dolmsundet bru		Sør-Trøndelag	St prp nr 24 (2008-2009)	Prop 119 S (2010-2011)	240	15 %	85 %	-	-	-	-	-	Fylkesvegprosjekt fom 2010. Utvidelse av eks. bompengoordning.			
Rv 858 Ryaforbindingen		Troms	St prp nr 76 (2007-2008)		340	42 %	58 %	-	-	-	-	-	Fylkesvegprosjekt fom 2010. Kostnad inkl. finans.kostnader (alt. bruk av ferjetilskudd).			

Vedtatt (år)	Prosjekt	Fylke	Opprinnelig vedtatt	Revisjoner/tillegg/ endringer etc	Opprinnelig vedtatt					Resultat			Merknad
					Kostnad (mill kr)	Bompenger (pst)	Annet (pst)	Fin. kostnad (mill kr)	Innr. kostnad (mill kr)	Oppr. kostnad justert (mill kr)	Faktisk/ forventet kostnad (mill. kr)	Endring (pst.)	
2007	Rv 108 Ny Kråkerøyforbindelse	Østfold	St prp nr 41 (2006-2007)	St prp nr 45 (2007-2008)	615	91 %	9 %			-	-	-	Ikke rapportert - fylkesvegprosjekt fom 2010.
	E18 Krosby - Knapstad	Østfold	St prp nr 79 (2006-2007)		870	0 %	100 %			1 343	1 186	-12 %	Bompenger til forskuttering. Del av Østfoldpakka.
	E6 Hovinmoen - Dal og Skaberud - Kolomoen	Akershus og Hedmark	St prp nr 87 (2006-2007)	Brev til TKK av 20.11.2007	1 340	69 %	31 %			1 561	1 710	10 %	
	Rv 255 Jørstad - Segalstad bru mm	Oppland	St prp nr 35 (2006-2007)		252	72 %	28 %			351	431	23 %	
	Haugalandspakken	Rogaland	St prp nr 57 (2006-2007)	St prp nr 45 (2007-2008)	2 760	70 %	30 %			-	-	-	Ikke ferdigstilt.
	Rv 567 Hauge - Lonevåg	Hordaland	St prp nr 89 (2006-2007)		198	50 %	50 %			-	-	-	Ikke rapportert - fylkesvegprosjekt fom 2010
	Rv 80 Røvika - Strømsnes mm	Nordland	St prp nr 61 (2006-2007)		320	60 %	40 %			371	558	50 %	
Rv 17 Tverlandet - Godøystraumen					231	52 %	48 %			-	-	-	Ikke rapportert - fylkevegprosjekt fom 2010.
2006	Fv 472 Utgårdskilen i Hvaler	Østfold	St prp nr 8 (2006-2007)		26	60 %	40 %			-	-	-	Fylkesvegprosjekt. Utvidelse av eks. bompengeorndning.
	E18 Langåker - Bommestad mm	Vestfold	St prp nr 78 (2005-2006)		1 310	82 %	18 %			1 336	1236	-7 %	Del av E18 Vestfold
	Rv 306 Kirkebakken - Re grense	Vestfold	St prp nr 80 (2005-2006)		310	100 %	0 %			386	386	0 %	
	Rv 519 Finnfast	Rogaland	St prp nr 38 (2005-2006)	Prop 119 S (2010-2011)	747	80 %	20 %			682	682	0 %	Kostnad inkl. finans.kostnader (alt. bruk av ferjetilskudd).
	Rv 7/rv 13 Hardangerbrua	Hordaland	St prp nr 2 (2005-2006)		2 210	66 %	34 %			2 554	2 554	0 %	Ikke ferdigstilt. Kostnad inkl. finans.kostnader (alt. bruk av ferjetilskudd).
	Rv 55 Fallaberget	Sogn og Fjordane	St prp nr 65 (2005-2006)		163	40 %	60 %			200	222	11 %	
	E18 Bjørvikaprojektet	Oslo	St prp nr 50 (2004-2005)		3 920	47 %	53 %			5 981	7 122	19 %	Ikke ferdigstilt. Del av Oslopakke 1/2 og seinere Oslopakke 3.
Rv 64 Atlanterhavstunnelen	Møre og Romsdal	St prp nr 28 (2005-2006)		815	74 %	26 %			813	903	11 %	Kostnad inkl. finans.kostnader (alt. bruk av ferjetilskudd).	
2004	Rv 2 Klefta - Nybakk	Akershus	St prp nr 47 (2003-2004)	St prp nr 64 (2004-2005) St prp nr 1 (2005-2006)	580	60 %	40 %			726	741	2 %	Vedtatt å bygge firefelts veg på hele strekningen
	Rv 546 Austevollbrua	Hordaland	St prp nr 30 (2004-2005)		430	44 %	56 %			379	380	0 %	Kostnad inkl. finans.kostnader (alt. bruk av ferjetilskudd).
	Imarsundprosjektet	Møre og Romsdal	St prp nr 69 (2003-2004)		380	26 %	74 %			-	-	-	Kostnad inkl. finans.kostnader (alt. bruk av ferjetilskudd). Rapportering mangler.
	Tromsøpakke 2	Troms	St prp nr 62 (2003-2004)	St prp nr 33 (2006-2007)	366	39 %	61 %			-	-	-	Drivstoffavgift.
2003	Rv 4 Reinsvoll - Hunndalen og Lygna nord	Oppland	St prp nr 74 (2000-2001)	St prp nr 78 (2002-2003)	405	47 %	53 %			379	461	22 %	
	Tønsbergpakken	Vestfold	St prp nr 38 (2002-2003)	St prp nr 74 (2000-2001)	2 600	95 %	5 %			-	-	-	Avviklet før fullføring.
	E18 Kopstad - Gulli	Vestfold	St prp nr 78 (2002-2003)		1 500	55 %	45 %			1 893	1611	-15 %	
	Rv 45 i Gjesdal	Rogaland	St prp nr 67 (2002-2003)	Prop 127 S (2009-2010)	212	79 %	21 %			-	-	-	Ikke rapportert - fylkesvegprosjekt fom 2010
	Rv 544 Halsnøvsambandet	Hordaland	St prp nr 84 (2002-2003)		343	57 %	43 %			452	481	6 %	
	Trondheimpakka - revidert opplegg for slutføring	Sør-Trøndelag	St prp nr 67 (2002-2003)	St prp nr 129 (1988-89)	2 900	52 %	48 %			-	-	-	Brev til Stortingets Presidentskap 19.03.2010: Totalt 3 790 mill kr, hvorav 1 710 mill kr i bompenger (45 pst).
2002	E6 Den nye Svinestrandforbindelsen (norsk del)	Østfold	St prp nr 68 (2001-2002)	St prp nr 3 (2002-2003)	730	100 %	0 %			783	745	-5 %	Ikke ferdigstilt.
	Rv 9 Setesdal	Aust-Agder	St prp nr 50 (2001-2002)	St prp nr 1 (2007-2008)	200	40 %	61 %			-	-	-	
	Listerpakka - inkl bidrag til E39 Lyngdal - Flekkefjord	Vest-Agder	St prp nr 60 (2001-2002)	St prp nr 1 (2008-2009)	1 290	60 %	40 %			-	-	-	Fylkesvegprosjekt fom 2010 (ekski bidrag til OPS-prosjektet E39 Lyngdal - Flekkefjord).
	Ryfylkepakken - forhåndsinnkreving av bompenger	Rogaland	St prp nr 1 Tillegg nr 2 (2002-2003)		24	100 %	0 %			-	-	-	Ikke rapportert - innkreving til fastsatt beløp til planlegging
	Bergensprogrammet	Hordaland	St prp nr 76 (2001-2002)	St prp nr 75 (2004-2005) Prop 108 S (2009-2010) Prop 113 S (2011-2012) Prop 143 S (2012-2013)	Ikke endelig fastsatt					-	-	-	Ikke ferdigstilt.
Rv 661 Ny bru over Straumen i Skodje	Møre og Romsdal	St prp nr 50 (2001-2002)	Prop 36 S (2010-2011)	307	50 %	50 %			-	-	-	Ikke rapportert - fylkesvegprosjekt fom 2010	
2001	E18 Aust-Agder-pakka	Aust-Agder	St prp nr 30 (2000-2001)	St prp nr 33 (2004-2005)	3 350	45 %	55 %			-	-	-	Ikke ferdigstilt (inkl OPS-prosjekt).
	E39 over Stord	Hordaland	St prp nr 1 (2001-2002)	St prp nr 1 (2006-2007) St prp nr 1 (2008-2009) Prop 1 S (2009-2010) Prop 149 S (2011-2012)	420	50 %	50 %			-	-	-	Ikke ferdigstilt.
	E134 Rullestadvjuvet	Hordaland	St prp nr 1 (2001-2002)	St prp nr 1 Tillegg nr 1 (2005-2006)	340	50 %	50 %			393	381	-3 %	
	E39 Teigen-Bogen	Sogn og Fjordane	St prp nr 1 (2001-2002)		160	50 %	50 %			167	168	1 %	
	E39 Øysand - Thamshavn	Sør-Trøndelag	St prp nr 83 (2000-2001)		1 260	74 %	26 %			-	-	-	Ikke ferdigstilt (OPS-prosjekt).
	Rv 769 Namdalsprosjektet	Nord-Trøndelag	St prp nr 81 (2000-2001)	St prp nr 1 (2002-2003) St prp nr 62 (2003-2004) St prp nr 1 (2004-2005) St pr nr 1 (2005-2006) St prp nr 1 (2007-2008)	305	48 %	52 %			-	-	-	Fylkesvegprosjekt fom 2010 - mye uenighet om sluttfinansieringen av prosjektet .
	Oslopakke 2	Akershus/Oslo	St prp nr 64 (1999-2000)	St prp nr 50 (2004-2005)	Ikke fastsatt					-	-	-	Takstpåslaq til kollektivtrafikktiltak - utvidelse av Oslopakke 1
Rv 653 Eiksundsambandet	Møre og Romsdal	St prp nr 27 (1999-2000)	St prp nr 67 (2002-2003)	813	20 %	80 %			1 112	1096	-1 %		
Utlegging av overskuddsmasser fra E39 Trekantsambandet ved Hundvåkøy/Hufatarøy (1)	Hordaland	St prp nr 60 (1999-2000)		8	100 %	0 %			-	-	-	Endelig kostnad ikke rapportert, jf < 200 mill kr.	
E6 og E18 Østfoldpakka	Østfold	St prp nr 26 (1999-2000)	St prp nr 68 (2001-2002) St prp nr 67 (2002-2003) St prp nr 23 (2005-2006) St prp nr 79 (2006-2007) Prop 131 S (2010-2011)	9680	54 %	46 %			-	-	-	Ikke ferdigstilt - foreløpig finansieringsplan for slutføring, jf Prop 131 S (2010-2011)	