

Statusoversikt pr november 2012, oppfølging av:

St. meld. Nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010 -2019, Tabell 10.3 Store riksveg-, jernbane- og farledsprosjekter over 200 mill. kr som startes opp i 2010-2013, inkludert med oppfølging av tabell 10.6 rassikringsprosjekter over 200 mill. kr som startes opp i 2010-2013.

Korridor/rute/prosjekt	STATUS	MERKNAD
1. Oslo - Svinesund/Kornsjø		
Oslo - Ski nytt dobbeltspor	Ikke startet opp	Jf. omtale i Prop 1 S (2012-2013), planlagt oppstart er i 2014.
Sandbukta - Moss - Kleberget, dobbeltspor	Ikke startet opp	Prosjektet er utvidet sørover fra Kleberget til Såstad. Prosjektet er under planlegging.
ERTMS pilotprosjekt og oppstart utrulling	Under bygging/forventet ferdig 2014/15	
Innseiling Borg havn, Røsvikrenna (del 1)	Ikke startet opp	Innsigelser mot reguleringsplanen fra Fylkesmannen i Østfold med flere. Det er fortsatt usikkert når utdypingsprosjektet kan starte.
2. Oslo - Ørje/Magnor		
E18 Sydhavna	Startes opp 2013	Annleggsstart jan 2013. Oslopakke 3.
E18 Melleby – Momarken	Under bygging/ forventet ferdig 2014	
E18 Knapstad – Retvedt	Foreslås med oppstart 2013	Prosjektet er avgrenset til Knapstad - Akershus grense. Avsatt bompengemidler til forberedende arbeider. Må legges frem bompengeprop.
E16 (tidligere Rv 2) Kongsvinger – Slomarka	Under bygging/forventet ferdig 2014	
E16 (tidligere Rv 35) Olum - Jevnaker	Ikke startet opp	Grunnet manglende planavklaring og avklaring av finansiering. Prosjektet er utvidet til Olum-Jevnaker-Eggemoen.
3. Oslo - Grenland - Kristiansand - Stavanger		
E18 Gulli – Langåker/Bommestad – Sky – Langangen	Åpnet/under bygging/mulig oppstart 2013	Sky-Langangen åpnet 2012, Gulli-Langåker er under bygging og forventes åpnet 2014. Bommestad-Sky, aktuelt med oppstart med bompenger i 2013.
E39 Eiganestunnelen	Foreslås med oppstart 2013	Utbyggings- og finansieringsplan er lagt fram for Storinget.
Holm-Holmestrand, dobbeltspor	Under bygging/forventet ferdig 2015/16	Prosjektet Holm-Holmestrand er slått sammen med Holmestrand-Nykirke og bygges sammenhengende med stasjon i fjell og tilpasset 250 km/t.
Farriseidet - Porsgrunn	Under bygging	
4. Stavanger - Bergen - Ålesund - Trondheim		
E39 Svegatjørn – Rådal	Foreslås med oppstart 2013/2014	Må legges fram bompengeprop. Statlige midler avsatt til forberedende arbeider 2013.

E39 Vadheim – Sande – Førde	Foreslås med oppstart 2013	Prosjektet består av flere delprosjekter. Midler til oppstart på delprosjektet Dregebø - Grytås og Birkeland - Sande i 2013.
E39 Førde – Årdal – Skei – Hornindal	Ikke startet opp	Prosjektet består av flere delprosjekter. Delprosjektet Anda ferjekai åpner for trafikk i november 2012. Delprosjektet Bjørset - Skei er ikke startet opp grunnet manglende planavklaring.
<i>E39 Hjartåberga</i>	<i>Under bygging/åpnes i 2013</i>	<i>Rassikringsprosjekt, jf oppfølging av tabell 10.6</i>
E39 Høggjølen – Harangen	Under bygging/ forventet ferdig 2015	
Rv 13 Øvre Granvin – Voss grense/Mønshaug – Palmafoss (inkl. rassikring)	Åpnet for trafikk 2011	
Lepsøyrevet nord for Ålesund	Slutført/"åpnet for trafikk" 2012	
5. Oslo - Bergen/Haugesund med arm via Sogn til Florø		
E134 Damåsen – Saggrenda	Foreslås med oppstart 2013	Må legges fram bompengeprop. Avsatt midler til forberedende arbeider 2013.
E134 Gvammen – Århus	Foreslås med oppstart 2013	Statlig midler avsatt til prosjektering/forberedende arbeider/anleggstart 2013.
E134 Stordalstunnelen	Foreslås med oppstart 2013	Må legges fram bompengeprop. Statlige midler avsatt til forberedende arbeider 2013.
Rv 7 Sokna – Ørgenvika	Under bygging/forventet ferdig 2014	
E16 Sandvika – Wøyen	Foreslås med oppstart 2013/2014	Inngår i Oslopakke 3. Bompengemidler avsatt til forberedende arbeider i 2013.
E16 Fønhus – Bagn – Bjørgo (inkl. rassikring)	Under bygging/ 2014	Første etappe fra Fønhus til Bagn er under bygging.
E16 Øye – Borlaug	Åpnet for trafikk /Under bygging/forventet åpnet 2014/ foreslås med oppstart 2013	Prosjektet består av flere delprosjekter. Eid bru-Varpe bru åpnet for trafikk i 2012. Smedalsosen-Borlaug er under bygging og forventes åpnet i 2014. Varpe bru-Smedalsosen, midler avsatt til forberedende arbeider 2013. Finansieres over post 36 E16 over Filefjell.
E16 Omlegging forbi Voss	Under bygging/ åpnes i 2013	
Vossebanen: Bergen - Arna	Foreslått oppstart 2013	Ekskl Bergen-Fløen. Delprosjektene Ulriken tunnel og Arna kryssingsspor er slått sammen. Det er i Prop. 1 S satt av 50 mill. kr til mulig oppstart i 2013.
6. Oslo - Trondheim (med armer til Ålesund, Kristiansund og Måløy)		
E6 Alnabruterminalen	Ikke startet opp	Manglende avklaring av løsning for tilkobling mot E6.
E6 Dal – Minnesund – Skaberud	Åpnet 2011, Under bygging/forventet åpnet 2014	Dal-Minnesund åpnet 2011, Minnesund-Skaberud er under bygging

E6 Ringebu – Otta	Foreslås med oppstart 2013	I NTP 2010-2013 gjelder 1. utbyggingsetappe Frya-Sjoa, aktuelt med oppstart med bompenger i 2013. Må legges frem bompengeprop. Strekningene Ringebu-Frya og Sjoa-Otta utgjør 2.utb.etappe., p.t. i planprosess.
E6 Vindalsliene – Korporals bru	Ikke startet opp	Grunnet manglende planavklaring.
E6 Jaktøya – Tonstad	Under bygging/åpnes i 2013	Delstrekning Sentervegen-Tonstad. Inngår i Miljøpakke Trondheim fase 1, og er under bygging. Delstrekning Jaktøya - Sentervegen inngår i fase 2.
Rv 3 Asta bru mm.	Under bygging/forventet åpnet 2014	
Rv 15 Strynefjellstunnelane (inkl. rassikring)	Ikke startet opp	Manglende planavklaring.
E136 Tresfjordbrua	Under bygging/forventet åpnet 2015	
<i>E136 Måndaltunnelen - Våge</i>	<i>Under bygging/forventes åpnet 2014</i>	<i>Rassikringsprosjekt, jf oppfølging av tabell 10.6. Prosjektet omtales også som Vågstrandstunnelen.</i>
<i>Rv 70 Oppdølstranda</i>	<i>Under bygging/forventes åpnet 2014</i>	<i>Rassikringsprosjekt, jf oppfølging av tabell 10.6.</i>
Alnabru godsterminal (jernbane)	Ikke startet opp	
Eidsvoll - Hamar (Langset- Kleiverud, Kleiverud-Steinsrud)	Under bygging/forventet ferdig 2015	Delparsellen Langset-Kleiverud ble startet opp våren/sommeren 2012. Delparsell Kleiverud-Steinsrud er under planlegging.
7. Trondheim - Bodø (med armer til Sverige)		
E6 Brenna – Brattås – Lien	Åpnes 2013/Omprioritert	Strekningen Brenna-Kappskarmo åpner for trafikk i 2013. Elles omprioriteringer slik at Helgeland Nord bygges først. Helgeland Nord er aktuell med oppstart med bompenger i 2013.
Rv 80 Vegpakke Salten, fase 2 (inkl. rassikring)	Under bygging/åpnes 2013	Løding-Vikan, inkl. rassikring.
Diverse tiltak Trønderbanen	Foreslått oppstart i 2013	Omfatter flere mindre prosjekter. I Prop. 1 S (2012-2013) er det satt av 50 mill. kr til mulig oppstart av Hell-Værnes, inkl ny bru over Stjørdalselva, Værnes holdeplass og sporomlegging på Hell.
8. Bodø - Narvik - Tromsø - Kirkenes (med armer til Lofoten, Sverige, Finland og Russland)		
E6 Bru over Rombaken (inkl. rassikring)	Under bygging/forventet åpnet 2016	Hålogalandsbrua
E6 Narvik sentrum	Ikke startet opp	Manglende planavklaring/finansiering.
E6 Kråkmofjellet	Foreslås med oppstart 2013	Kråkmofjellet Nord.
E8 Sørbotn – Laukslett	Ikke startet opp	Manglende planavklaring og manglende avklaring av finansiering.
E6 vest for Alta	Under bygging/åpnes i 2013/foreslås med oppstart 2013	Delstrekningene Møllnes-Kvenvik-Hjemmeluft og Jansnes - Halselv åpnes for trafikk i 2013. Stalig midler satt av til anleggstart 2013 strekning Halselv-Sandelv - Møllnes. Finansieres over post 37 E6 Vest for Alta.
E6 Sørkjøsfjellet	Ikke startet opp	Manglende planavklaring.
E8 Riksgrensen – Skibotn	Foreslås med oppstart 2013	Forventes åpnet for trafikk 2015.

<i>E10 Rassikring Vest-Lofoten</i>	<i>Under bygging/forventes åpnet 2014</i>	<i>(E10 Solbjørnneset-Hamnøy)Rassikringsprosjekt, jf oppfølging av tabell 10.6</i>
E105 Storskog – Hesseng	Åpnes 2013/Foreslås med oppstart 2013	Storskog-Elvenes åpnes for trafikk i 2013. Elvenes-Hesseng starter i 2013.